Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-Энергия" на 2021 год но изгогам 2021 года

Ииформация о плановых и фактических объемах предоставления ретулируемых услуг (товаров, работ)							Сулька инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и разверах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс, тенге				Илформация о сопоставлении фактическох показателей исполнения инвестиционной программы (происта) с показателеми, утвержденными в инвестиционной программе (происте)									
M₂ n/n	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемыя территория	Наименование мероприятий	Единица		чество в х пожазателях	Период предоставления услуги в рамиох инвестиционной программы (проскта)	Отчет о прибылях и убытках, тые текте	Плак	Факт	откасне нас	причины отклонения	собственны Аморти	е средства	Засмные средства	Беоджетни е средетва	производ показате годим рез зависим утверзя инвости	шение цетвенных лей, %, по илизиции в кости от кценкой щионной ы (проектв)	(физич основны (активов), реализ зависих утверза инвести	ие износа еского) х фондов %, по годам вации в исети от денной циокной и (проскта)	по годам г зявиси утверх инвесто	е потерь, %, кестичация в мости от кденной иционной ы (проектв)	аварийност реали: зависим утверя кнасети	кение пи, по годам мини в кости от сденной шнокной и (проекта)	причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденией инвестиционной программе	Оценка повышения качества и нацежности предоставляемых ретулируемых услуг (товаров, работ)
				клан	фект	(4,744,145)						зация				факт прошлого года	фикт текущего года	фикт прошлого года	фект текущего года	план	фикт	факт прошлого годи	факт текущего года	(проекте)	
1	2	1	4	- 5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	- 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	_	АО "Астана-Энергия"						976 569	969 470	-16 099															
	1	ТЭЦ-1					1	130 491	130 482	0						1									
1		Капитальный ремонт испоногательного оборудования КТЦ ТЭЦ-1	Работа					63 385	63 385	0														i	Параметры
2	Производство	Разработка ПСЛ "Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1"	Работа	8 107,157	8 538,680	с 01.01.2021г. по	558 694	11 607	11 607	0		891 860	84 709	: +>	500	7455,613	8 538,680	40,4	42,6		1.0	26	33		предостивляемых регулируемых
3	тепловой	Государственная экспертиза ПСД "Строительство дымовой трубы ТЭЦ-1"	Работа	тыс. Гюдл	тыс, Гюал	31,12,2021r.	тыс тенге	1 261	1 261	0	j.				1,500	тыс Гюца	тыс. Гюдл					(2 - анарий,	(1 - suspess,		услуг
4	энергин,	Приобретение "Переносния мотокосилия (триммер) - 1 шт.	Тошкр	1		1	(до	36	36	0												3 - отказов	2 - откизов		соответствуют
5	1	Приобретение "Насос питьевой воды КМ-80-50-200 в комплекте с	Товар	1			жения)	265	265	0												1-й степени.	1-й степени.		требованиям нормативно-
6	1	за "паратилем" - 1 иг. Приобретение "Несос воиденсята бойлеров (КНБ) КСВ-125-55 в комплекте	Товар	1				3 360	3 360	0												21 - 2-й	30 - 2-й степени)		техническим документациюм и
7	1	е за двигателем" - 1 шт. Приобретение "Насос 1Д630-90 в комплекте е за двигателем" - 1 шт.	Товар			17		3 900	3 900	0												CICIONN)	Cicican)		заданню оперативно-
-	-							19 831	19 831																диспетчерской
8	-	Приобретние "Пилемер COM-16" - 2 комплекта.	Tanap	1	li .		1	562	562	0			l l				U								службы АО
10	-	Приобретение "Газовнализатор персиосной" - 1 шт. Приобретение "Мельинца лабораторная" - 1 шт.	Totap Totap	1				2444	2 444	0						1								i '	"Астинитеплотрана ит". Жалоб со
11	1	Приобретение "Компрессорния установка" - 1 ізгт.	Tonap	f				23 830	23 830	0															стороны
		T3U-2	Tomap	1				793 441	784 995	-5 446										1					потребителей в
12		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140-5 ст. №4	Работа	1				291 597	291 597	0															2021 году не
13		Капитальный ремонт вла КВ-Т-139-6-150, ст. №2	Рибота]			1	96.759	96.759	0															поступьло,
14		«Реконструкция мазутного ходяйствя ТЭЦ-2 АО «Астаив-Энергия» с установкой бяка объемом 3000 м3 на месте демонтируемых мазутных бяков ет №2, 3 объемом по 1000 м3» согласно разработанного проекта	Работа					255 999	254 549	-1 449	Оптимизация затрат Экономия														
15		Технический надзор за выполнением работ по «Реконструкция мазутного коляйства ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» с установкой быха объемом 3000 м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.Эё2, 3 объемом по 1000 м3»	Услуга					7 834	7 793	-41	направлена на выполнение мероприятия Приобретение														
16		Авторский издэор за выполнением работ по «Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» с установкой бака объемом 3000 м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.ЛФ2, 3 объемом по 1000 м3»	Услуга					3 186	3 169	-17	"Электроконвен тор ЭВУБ 2,0" - 22 шт.														
17		Калитальный ремонт склада соли ТЭЦ-2 г. Нур-Султав согласно разработанного просыта	Работа	ĺ				61 245	61 245	0						1									
18		Технический надвор за выполнением работ по "Капитальный ремонт склада	Уелуга	1				1 874	1 874	0		1				1									
19		соли ТЭГ-2 г. Нур-Сунтан" Авторский надор за выполнением работ по "Капитальный ремонт склада	Услуга	1				762	762	0															
20	Η.	коли ТЭЦ-2 г. Нур-Султан* Приобретение "Стрелочных переводов №50 и №51* - 2 комплекта	Товар	1				28 220	28 220	0.														<i>'</i>	
21	1	Приобретение ЗРА: "Ду-500, Ру-16" - 1 шт.	Товар	1				600	600	0						1								/	
22		Приобретение ЗРА с электроприводом: "Ду-600, Ру-25, Т-320" - 4 шт.	Товар]			1	10 320	10 320	0															
23		Приобретение "Винтовой компрессор 7.5 бар" - 1 комплект	Tonan	1				14 797	14 797	0														,	
24		Приобретение "Багерный насос для ВКП" - 1 шт.	Tonap]	1			4 605	4 605	0										1					
25		Приобретение "Насос КС-80-155-2 барабанный с эл.двитателем" - 2 шт.	Товар				1	7 538	7 538	0															
26		Приобретение "Насос кислотиой промаляю в комплекте є электродзинателем" - 1 шт.	Товар					7 333	0	-7 333	Согласно приказу 15-ОД от 28.02.2022г. срок неполнения переносен на 2022 год														
200	-	Thurston, "Annual Water and " I -	Terr	-				430	430	0															
27	-1'	Приобретение "Фаскосниматель" - 1 шт.	Tonur	1				343	343	0	-														
1	-	Приобретение "Инверторный сипрочный полуаптомат" +1 шт.	Tonus	1				,,0	30	- "	Выполнение														
29		Приобретение "Электрокомвектор ЭВУБ 2,0" - 22 шт.	Товар					0	394	394	мероприятия в ечет сложившейся														
	ゴ	PK		j	I	l	Į	52 647	44 994	-7 6S3	OKOHOMICH.		Į į		I	I.	l		Į.	l				}	

Ияформация о плановых и фактических объемах предоставления ретулируемых услуг (товаров, работ)							Сульма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс_тенге				Информации о сопостведении фактическог показателей исполнения нивостиционной программы (прожета) с показателеми, утвержденимым в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение	
N₂ n/n	Наименование регулируемых услуг (товаров, рябот) и обслуживасыш территория	к 3. Наименование мероприятий и				Пернод предоставления услуги в рамаах инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылих и убытких,		Факт			собственные средст				производ показате годим рег	пиение дственных лей, %, по атизации в	основных фондов (вктивов), %, по года		Снижение потерь, %		Сина аварийност реализ зависим	и, πо годам щии в	причин отклонения доетигнутых фактических показателей от	Оценка качества и повышения
			Единица измеренил				тыс тенге	План		отклоне ине	при чины отклонения	Аморти зация	Прибыль	Звемные средства	Бюджитны и средства	утверх инвести программ	зависимоети от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		реализации в зависимости от утвержденкой инвестиционной программы (проекта)		сденной пционной ы (проежтв)	утверж, инвести программъ	и (проекти) ционной	показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
				план	фикт											фикт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого годи	факт текущего года	TUTAN	фякт	прошлого прошлого	факт текущего года		
1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	.26
29		Приобретение котна водогрейного ручной КВр-1,45 (19 шт.) "(а 2018 г2 шт. в 2019 -5 шт., последующие годы по 4 шт. в год)	Товар					12 960	12 960	0															
30		Приобретение "Погрузчик с боковым поворотом" - 1 шт.	Товар					17 167	17 255	88	Сумма по договору №206/21-8 А-Э от 02_12_2021г. с ТОО "KZ Machinery"														
31		Прнобретение "Автомобиль грузопасеажирский" - 1 шт.	Товар					7 997	7 966	-31	Экономия по результатам конкурсов государевтенны х закупок														
32		Прнобретение "Расходомер-ечетчик d150мм" - 5 шт.	Товар					2 495	(0)	-2 495	Соглаено прижку 15-ОД от 28 02.2022г. срок исполнения перенесен на 2022 год														
33		Приобретение "Рысходомер-счетчик d300мм" - 1 шт.	Товяця					2 525	0	-2 525	Согласно приказу 15-ОД от 28.02.2022г. ерок исполнения перенесен на 2022 год.														
34		Приобретение "Тепловычиелитель ТСРВ-024" - 4 шт.	Tobap	1				860	860	0															
35		Приобретение "Расходомер 922 МА" - 2 шт.	Товар					2 690	0	-2 690	Согласно приказу I5-ОД от 28.02.2022г. срок исполнения перенесен на 2022 год.														
36		Приобренние "Счетчик поды DN 50" - 7 шт.	Tonap					622	622	0															
37		Приобретение "Сстовой насое К200-150-400" - 1шт.	Товар					1.960	1 960	0															
38		Приобретение "Крин шаровый полнопроходной, фланцевой с КОФ и временом, ст 20. Пу-300" - 3 изт	Товар	1				2 301	2 301	0															
39		принимом, ст. 20. По-200° - 3 им. Принобретение "Линстродингатель привода мециинческой топки котла АЛМ1001.4У2 4 «Нт" - 1 шт.	Товар					80	80	0															
40		Приобретение "Электродвигитель привода дробилки АИР 132M4 [1 кВт" - 1 вт.	Товар					178	178	0															
41		Приобретение "Электродвигитель привода угледодач АИР132S4 7,5 кВт" - 1 mr.	Товир					147	147	0															
42		Прнобретение "Электродвигатель приводв углеподач AMP160S6 11 кВт" - 1 шт.	Tonap					225	225	0	j i														
43	3	Помобретение "Электродвигитель AMP160S6 11 кВт" - 2 шт.	Товар					-440	440	0															