Форма 1

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 2021 года АО "Астана-Энергия"

	регулируемых услуг (говаров, работ) и обслуживаемая Наименование мероприятий измерения иместатизм инвестиционной программы и продожданием инвестиционной программы и программ				Сумма инвестиционной программы (проекта)				размерах ф	инансиров	ических усл ания инвест екта), тыс. т	иционной	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной програм (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								ы Разъяснение причин				
№ п/п	регулируемых услуг (товаров работ) и	, Наименование мероприятий		натур	альных	предоставления услуги в рамках инвестиционной	прибылях и убытках,	План	Факт	отклоне ние	причины отклонения	собственные Аморти зация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетны е средства	производ показате годам реа зависим утверя инвести программи	шение дственных лей, %, по лизации в ности от кденной щионной ы (проекта)	(физич основнь (активов), реали зависи утвери инвести программ	ие износа неского) их фондов %, по годам зации в мости от кденной щионной ы (проекта)	по годам р зависия утверя инвести	е потерь, %, неализации в мости от кденной щионной ы (проекта)	аварийност реали: зависим утверя инвести программ	кение ги, по годам зации в засти от кденной щионной ы (проекта)	причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
				план	факт											факт прошлого гола	факт текущего гола	факт прошлого гола	факт текущего гола	план	факт	факт прошлого гола	факт текущего гола		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	_	АО "Астана-Энергия"		6 823,857			До конца	976 569	30 841	-945 728															
	_	ТЭЦ-1		тыс.Гкал	тыс.Гкал		2021 года планируетс	534 220	7 561	526 659															
1	Производство	Покупка переносной мотокосилки (триммер) типа SOLO142SB.	Товар				я освоение	69	36	33															Параметры
2	тепловой энергии.	Покупка переносного бензинового генератора марки CROSSER CR-WG 2000 со сварочным агрегатом, в кол-ве 1 шт.	Товар			с 01.01.2021 г. по	утвержден	608	0	608														-	предоставляемых
3	_ `	Покупка насоса питьевой воды КМ-80-50-200 в комплекте с эл.двигателем, $1\ \mathrm{mr}$.	Товар			31.12.2021 г.	в полном объёме.		265	689															услуг соответствуют
4		Покупка насосов конденсата бойлеров (КНБ) КСВ-125-55 в комплекте с эл. Двигателем - 2 шт.	Товар						3 360	-1 095												1			требованиям нормативно-
5		Покупка станков для мастерских электроцеха: настольный сверлильный станко JDP-10 (230 В)-Imr.; настольный сверлильный станко JDP-10 (230 В)-2 шт, редукторный сверлильный станко GHD-30 PFB-1 шт, промышленный эточный станко JBG-10A-2 шт, промышленный эточный станко JBG-150-1 шт, точильно-шлифовальный станко ТПП-3-1 шт.	Товар					2 484	0	2 484															техническим документациям и заданию оперативно- диспетчерской службы АО
6		Покупка насосов 1Д630-90 в комплекте с эл. двигателем 3 шт. для замены отработавших свой ресурс насосов Вентури ст. N 2 1, 2, 4.	Товар					4 173	3 900	273															"Астанатеплотран зит". Жалоб со стороны
7		Замена трубопровода технической воды от НТВ 3, 4 до хим.цеха, d 325х8, L =160 м.	Работа					6 897	0	6 897															потребителей в 2021 году не
8		Приобретение трех трубных систем ПСВ-200-14-23 с трубкой МНЖ	Товар					13 986 36 806	0	13 986 36 806															поступало.
9	-	Приобретение бульдозера SD16 (3 шт.) Замена конвективной части и вспомогательного оборудования котла КВ-Т-	Товар	-					0		-														
10		128-150 cr.№ 4.	Работа					139 428	0	139 428															
11	_	Покупка маневровых тепловозов ТГМ-4, 2 шт.	Товар	1				326 549	0	326 549															
	_	ТЭЦ-2		-				426 615	10 320	416 295	ļ														
12		Приобретение резервных приводных станций для ленточных конвейеров 2019 год: 1 шт.; 2020год: 3 шт. 2021: 1 шт.; 2022год: 3 шт.	Товар					30 767	0	30 767															
13		Покупка арматуры высокого и среднего давления: задвижка клиновая с выдвижным шпицелем с электроприводом Ју-300 Ру-140 - 1 шт. (2018 г.); адвижка клиновая с выдвижным шпицелем Ју-00 Ру-25 - 30 шт. (2018 г 6 шт.; 2019 г 6 шт.; 2020 г 6 шт.; 2021 г 6 шт.; 2022 г 6 шт.)	Товар					6 563	0	6 563		891 860,2	84 708,8	-	-	3 796,329 тыс.Гкал	4 787,181 тыс.Гкал	40,4		-	-	26			
14		Покупка багерного насоса типа ГрТ1250/71 на БН-3 (2018 г.), БН-6 (2019 г.), БН-2 (2020 г.), БН-4 (2021 г.), БН-1,5 (2022 г.) - 6 шт.	Товар					11 922	0	11 922															
15		Покупка вала с дисками, черт. 3.101.16-СБ (ротор) ММТ-5Б (2018 г.), 3Б,Г (2019 г.), 2Г (2020 г.), 4Г (2021 г.), 5Г,6Б (2022 г.) - 7 шт.	Товар					12 225	0	12 225															
16		Покупка ротора ДС ДН-26х2х0,62 с корпусами подшипников для ДС-5A (2022 г.), 4A,4Б (2019 г.), 5Б (2020 г.), 1Б (2021 г.), 6Б (2022 г.) - 5 шт.	Товар					14 990	0	14 990															
17		Покупка электродвигателей для багерных насосов ГрТ1250/71 БН-5,6 (2019 г.), БН-1,2 (2020 г.), БН-3 (2021 г.), БН-4 (2022 г.) N=630 кВт, V=6000 В, обороты 1000 - 6 шт.	Товар					16 573	0	16 573															
18		Установка защитно-запальных устройств на котлоагрегате ст.№1,2,3,5,6, ТЭЦ-2. (согласно проекта).	Работа					30 561	0	30 561															
19		Покупка трубного пучка на подогреватель сетевой воды вертикального типа ПСВ-500-14-23	Товар					32 941	0	32 941															

	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)									Сумма инвестиционной программы (проекта)				ических усл ания инвест екта), тыс. т	иционной	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	натур	ество в альных ателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	План	Факт	отклоне ние	причины отклонения	собственныя Аморти зация		Заемные средства	Бюджетны е средства	производ показате: годам реа зависим утверж инвести	шение дственных лей, %, по влизации в ности от кденной щионной ы (проекта)		еского) х фондов %, по годам ации в ности от денной ционной	по годам р зависим утверя инвести	е потерь, %, реализации в мости от кденной щионной ы (проекта)	аварийност реали: зависим утверя	вации в пости от кденной щионной	причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20		Приобретение "подвесных кубов" с насадками и бетонированием на к/а ст. № 1 - 12 шт. (2021 г.), №5 - 12 шт. (2022 г.), №6 - 12 шт. (2022 г.) - 36 шт.	Товар					37 427	0	37 427															
21		Покупка запорно-регулирующей арматуры ТЦ. 2021 год: ЗКО-24, 2КО-24, 2КО-24, 2КБ-8, 3КБ-8, 4КБ-8/Ду-250, Ру-25, Т-320) – 5 шт. Задвижки на коллекторе 6-7ата (Ду-200, Ру-25, Т-320) – 8 шт. ЗМ-264, ЗМ-265 (Ду-600, Ру-25, Т-320) – 2шт.	Товар					42 542	10 320	32 222															
22		Внедрение акустической системы мониторинга на котлоагрегате ст.№1,2,3,5,6, ТЭЦ-2. (согласно проекта).	Работа					57 930	0	57 930															
23		Покупка электродвигателей для мельниц ММТ-5A (2022 г.), 3A (2019 г.), 2A (2020 г.), 1A,4A (2021), 5Б (2022 г.) N=1000 кВт, V=6000 В, обороты 750 -6 шт.	Товар					132 175	0	132 175															
	1	РК		1				15 734	12 960	2 774	1														
24		Котел водогрейный ручной КВр-1,45 - 4шт.	Товар					15 734	12 960	2 774															